



San José Chiltepec
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024



ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD **ARROYO FRIJOL**; MUNICIPIO DE **SAN JOSE CHILTEPEC, TUXTEPEC, OAX.** SIENDO LAS **10 :00 HRS.** DEL DIA **12 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **VEINTIDOS**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **LOS C. JAVIER MARTINEZ LOPEZ, C. GERARDA YESCAS MARTINEZ, C. ARACELI ORTIZ AVALO, C. JUAN FELIPE MARTINEZ,** PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDOR DE HACIENDA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA** , EN LA LOCALIDAD **ARROYO FRIJOL.**

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN: 005 PAPALOAPAN
 DISTRITO : 006 TUXTEPEC
 MUNICIPIO : 166 SAN JOSE CHILTEPEC
 LOCALIDAD : 004 ARROYO FRIJOL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMDF/MSJCH/166/71/2022 CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-6144

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Suministro y colocación de 12 postes de red de concreto PCR-12-750, suministro y colocación de estructura IPI y IRI en red de baja tension; suministro y colocación de estructura RPIN, PSIN,DAIN,APIN en red de media tension suministro; colocación de transformador de 15 KVA 13200YT/7620-120/240 V. suministro y colocación de conductores M.T. ACSR 3/0, cable semiaslado cal 3/0 y N.C. ACSR cal. 1/0, suministro y colocación de equipos de protección

INCIDENCIA: DIRECTA
 RUBRO: ELECTRIFICACION
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO CONT-MSJCH/FAISMDF/166/71/2022
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO 03 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
 FECHA DE INICIO REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA DE CONCLUSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
 METAS ALCANZADAS 12 POSTES BENEFICIARIOS 215 HABITANTES

Gerarda Yescas Martinez

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SINDICATURA MUNICIPAL
 11/12/2022

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax.

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

AGENCIA DE POLICIA
ARROYO FRIJOL
 MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX.
 1 DE 2 2022-2024



San José Chiltepec
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024



ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:20 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO :
R.F.C. :
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:

GABRIELA COSTEÑO QUINTANA (PERSONA FISICA)
C. GABRIELA COSTEÑO QUINTANA
ADMINISTRADOR UNICO
COQG680914V83
IFE 1013046473076
PRIVADA DE CUAHUTEMOC No 106 COLONIA HIDALGO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC , OAX, C.P. 68313

C. GABRIELA COSTEÑO QUINTANA
ADMINISTRADOR UNICO



RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

C. PROF. JAVIER MARTINEZ LOPEZ
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 26/05/2022 13/12/2024

C. GERARDA YESCAS MARTINEZ
SINDICA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

C. ARACELI ORTIZ AVALO
REGIDORA DE OBRAS



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San José Chiltepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

C. JUAN FELIPE MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA



AGENCIA DE POLICIA ARROYO FRIJOL
MPIO. DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. 2022-2024